



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Институт ИМС а. д.
Београд, Булевар војводе Мишића 43
тел: (011) 2650 322
факс: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

**Projekat izgradnje pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), DEONICA
PRUGE NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)**

VIJADUKT NA KM 117+155,43 U VRBASU

Prema prethodnom dogovoru sa sastanka održanog 16.10.2023. godine u Novom Sadu između predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, predstavnika Nadzornog organa „PROJECT BIRO UTIBER“ d.o.o. Novi Sad, predstavnika izvođača radova „OBW GRADNJA“ d.o.o. Beograd i predstavnika podizvođača za utezačke radove „INSTITUTA IMS“ a.d. Beograd, dana 01.11.2023. godine, izvršena je primopredaja utezačkih radova između kompanije „DIORIT SRB“ d.o.o. Beograd koja je predala radove „INSTITUTU IMS“ a.d. Beograd – Centru za konstrukcije i prednaprezanje, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi IMS-a br. 44-12889 od 19.10.2023. godine, dok je Ugovor u fazi potpisivanja.

Presek izvedenog stanja utezačkih radova je izvršen zaključno sa 31.10.2023. godine, i tom prilikom je konstatovano sledeće:

Izvedeno od strane „DIORIT SRB“ d.o.o. Beograd:

Prednaprezanje:

- 2 polja raspona 24,6m (P37-P38; P29-P30) 12.194,12 kg
2*6.097,06 kg = ...
- 18 polja raspona 32,6m (P4-P5; P5-P6; P6-P7; P7-P8; P8-P9; P9-P10; P15-P16;
P22-P23; P23-P24; P24-P25; P25-P26; P26-P27; P27-P28; P28-P29; P38-P39;
P39-P40; P40-P41; P41-P42) 244.929,06 kg
18*13.607,17 kg = ... **257.123,18 kg**


Ukupno prednapregnuto: 257.123,18 kg

Injektiranje:

- 7 polja raspona 32,6m (P24-P25; P25-P26; P26-P27; P27-P28; P28-P29; P38-P39;
P39-P40) 95.250,19 kg
7*13.607,17 kg = ... **95.250,19 kg**

Ukupno injektirano: 95.250,19 kg

материјали
метали и енергетика
путеви и геотехника
конструкције и преднапрезање





ИНСТИТУТ ИМС АО
БЕОГРАД

Preostaje za izvođenje od strane „INSTITUT IMS“ a.d. Beograd:

Prednaprezanje:

- 4 polja raspona 24,6m (P2-P3; P31-P32; P32-P33; P36-P37)
4*6.097,06 kg = ... 24.388,24 kg
- 10 polja raspona 32,6m (P1-P2; P3-P4; P10-P11; P16-P17; P17-P18; P19-P20;
P20-P21; P21-P22; P30-P31; P42-P43)
10*13.607,17 kg = ... 136.071,70 kg

Ukupno za prednaprezanje: **160.459,94 kg**

Injektiranje:

- 6 polja raspona 24,6m (P2-P3; P29-P30; P31-P32; P32-P33; P36-P37; P37-P38)
6*6.097,06 kg = ... 36.582,36 kg
- 21 polje raspona 32,6m (P1-P2; P3-P4; P4-P5; P5-P6; P6-P7; P7-P8; P8-P9; P9-
P10; P10-P11; P15-P16; P16-P17; P17-P18; P19-P20; P20-P21; P21-P22; P22-
P23; P23-P24; P30-P31; P40-P41; P41-P42; P42-P43)
21*13.607,17 kg = ... 285.750,57 kg

Ukupno za injektiranje: **322.332,93 kg**

Količine su prikazane po kg ugrađene užadi na osnovu projektne dokumentacije.

Zapisnik sačinjen dana 01.11.2023. godine i potvrđen i potpisan od strane predstavnika
Naručioca – „OBW GRADNJA“ d.o.o. Beograd; Podizvođača za izvedene utezačke radove
– „DIORIT SRB“ d.o.o. Beograd i Podizvođača za nastavak utezačkih radova –
„INSTITUTA IMS“ a.d. Beograd.

Za „OBW GRADNJA“ d.o.o.

Potpis:

Ime i Prezime


Ivan Ljubić

Za „DIORIT SRB“ d.o.o.

Potpis:

Ime i Prezime



Za „INSTITUT IMS“ a.d.

Potpis:

Ime i Prezime: Milivoje Perić, dipl.građ.inž.

